



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Tapurah - MT  
Relatório de Obras em Andamento  
Previsão Legal art. 45, Parágrafo único da LC 101/2020

Secretaria	Inicio	Descrição do Objeto	Execução	Processo / Contrato	Valor Total Atual	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prazo de Conclusão
					R\$ 110.970.710,74	R\$ 8.316.155,25	R\$ 102.654.555,49	7,49%	
Infraestrutura e Obras	17/06/2024	Pavimentação da Linha São Paulo	Direta	Convênio nº 0436/2024/SINFRA	R\$ 56.990.757,05	R\$ 2.560.110,66	R\$ 54.430.646,39	4,49%	30/04/2026
Educação	21/05/2025	Construção de creche de educação infantil padrão FNDE - Tipo 1	Indireta	Convênio nº 961186/2024/PAC / Contrato nº 029/2025	R\$ 5.541.000,00	R\$ 856.652,58	R\$ 4.684.347,42	15,46%	17/03/2026
Infraestrutura e Obras	18/06/2024	Estrada da Capixaba - Segunda Parte	Direta	Convênio nº 2456/2023/SINFRA	R\$ 31.954.761,91	R\$ 314.283,00	R\$ 31.640.478,91	0,98%	28/12/2025
Infraestrutura e Obras / Assistência Social e Habitação	04/07/2024	Execução de 50 unidades habitacionais do "Programa Ser Família Habitação"	Indireta	Convênio nº 0100/2023/SINFRA - Contrato nº 032/2024	R\$ 1.599.000,00	R\$ 416.387,45	R\$ 1.182.612,55	26,04%	Obra paralisada
Educação	23/10/2023	Construção de escola com 16 salas	Indireta	Convênio nº 1556/2022/SEDUC - Contrato nº 056/2023	R\$ 8.757.172,74	R\$ 2.523.733,69	R\$ 6.233.439,05	28,82%	Obra paralisada
Assistência Social e Habitação	31/03/2025	Construção do prédio do CREAS	Indireta	Contrato nº 079/2024	R\$ 608.878,64	R\$ 55.083,53	R\$ 553.795,11	9,05%	Obra paralisada
Educação	07/10/2024	Reforma e ampliação da Escola Vinicius de Moraes	Indireta	Contrato nº 095/2024	R\$ 5.519.140,40	R\$ 1.589.904,34	R\$ 3.929.236,06	28,81%	02/10/2025

**Maria Carolina Soares**  
Superintendente de Infraestrutura  
Eng. Civil - CREA MT49482

**Câmara Municipal de Tapurah**  
**33.005.083/0001-60**



**PROTOCOLO GERAL 536/2025**  
**Data: 29/08/2025 - Horário: 10:28**  
**Administrativo - RELAD 2/2025**